

VAMA s.r.o.
Vilsnice 94
40704 Děčín 12

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA :
Variabilní symbol : 684069
Specifický symbol : 684069
Konstantní symbol : 0308
Způsob úhrady : PP

Firma zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem oddíl C, vložka 3286

(414)
Obec LUDVÍKOVICE

Ludvíkovice 71
LUDVÍKOVICE
40713

D o d a v a t e l
IČO: 47287926
DIČ: CZ47287926
Datum vystavení : 09.04.2019
Datum uskutečnění
zdanit. plnění : 09.04.2019

O d b ě r a t e l
IČO: 831964 Objednávka
DIČ: CZ00831964 16.1.2019
Banka :
Č.úctu: 203197798/0600
Datum splatnosti : 23.04.2019

Fakturuje Vám dle Vaší objednávky 16.1.2019 684069

T e x t	MJ	Daň	Množ	Cena	Základ	Daň	Celkem	Kč
Fakturuje Vám za údržbu rozvodů VO v prvním čtvrtletí roku 2019 dle příloženého stavebního deníku	ks	21 %	1.00	80490.00	80490.00	16902.90	97392.90	97392.90
.....								
Součet za jednotlivé položky		21 % DPH			80490.00	16902.90	97392.90	
C e l k e m			1.00		80490.00	16902.90	97392.90	
součet za daň:	základ		daň		celkem			
0 %								
15 %								
21 %	80490.00		16902.90		97392.90			
Součet	80490.00		16902.90		97392.90			
Zaokrouhlení					0.10			
C e l k e m					97393.00			

Razítko a podpis



Daň odvede zákazník

Úrok z prodlení činí 0.05% za každý den po dni splatnosti

Telefon	Telefax	Bankovní spojení
412 511 447	412 511 752	CSOB Děčín 220104581/0300

Datum	Denní záznamy stavby
7.1.2019	2x instalace nového svítidla MALADA 75W 5m CYKY 3x1,5 4x průchodná svorka 2x poj.-spodek 2x pojistka 6A 2x namísto, páskování, 2x zábranka 75W 3x výměna svítidla, 3x nové svítidlo MALADA 1x startér 1x tlumička 5x zábranka 75W Platina 8hod
8.1.2019	Demontáž starého pilíře VO Odkopání pilíře a montáž nového pilíře SS300 zapojení kabelů. Montáž kabelové spojký AYKY 4x25 Oscilaci pilíře bks pojistkama 40A Kontrola a štítky. Zapnutí a kontrola VO Terminace a pravý, Odvoz z demontované pilíře a materiálu. 8hod
17.1.2019	Přepojení rozvaděče VO Montáž 1ks jistič 6A 1ks časová spínač (sounákoví) 1ks sounákové idlo Zapojení, odskoušení, kontrola VO 5hod

JDVIKOVICE
71 PSC 407 13
0083 1984
Z 0083 1984 2

Datum	Denní záznamy stavby
28.1.2019	Výměna 4 ks svítidel Malaga + 4 ks zářivka
	 plošina 6 hod
4.2.2019	Výměna 1 ks svítidla Malaga + zářivka
	 plošina 2 hod
7.3.2019	Výměna 1 ks svítidla
	Měření kabelu CAESI po celé obli
	 plošina 