


Dodavatel IČO: 26271303 DIČ: CZ699004845 Skanska a.s. Křižíkova 682/34a 186 00 Praha 8 - Karlín zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 15904		Číslo dokladu: 8041005363 Smlouva/Objednávka : 10000143500 Variabilní symbol (Č.f.a.): 8041005363 Konstantní symbol 308	
		Doručovací adresa DOPORUČENĚ Obec Ludvíkovice Ludvíkovice 71 CZ-407 13 LUDVÍKOVICE	
Peněžní ústav ING Bank CZ Číslo účtu 1000564927/3500 BIC INGBCZPP IBAN CZ55 3500 0000 0010 0056 4927 !!! POZOR ZMĚNA BANKOVNÍHO SPOJENÍ !!!		Odběratel: IČO: 00831964 DIČ: CZ00831964 Obec Ludvíkovice Ludvíkovice 71 CZ-407 13 Ludvíkovice	
Místo vystavení daňového dokladu Skanska a.s., divize Inženýrské stavitelství Křižíkova 682/34a 186 00 Praha 8 - Karlín		Datum vystavení: 18.12.2019 Datum uskut. zdan. plnění: 13.12.2019 Datum splatnosti: 19.01.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem	

Na základě Smlouvy o dílo, zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích a soupisu provedených prací za období 12/2019 Vám fakturujeme provedené práce na akci " Oprava MK 3c v Ludvíkovících ".

							Měna dokladu CZK	
Rozsah a předmět plnění	MJ	Cena / MJ	Počet	Sazba DPH	Základ CZK	DPH CZK	Celkem CZK	
Tržby z prod. sl., st. práce DPH 21%	JV	91.273,51	1	21,00	91.273,51	19.167,44	110.440,95	
Celkem					91.273,51	19.167,44	110.440,95	
Celkem k úhradě:							110.440,95	

Rekapitulace DPH v CZK

DPH	21,00 %	Základ:	91.273,51	Daň:	19.167,44
-----	---------	---------	-----------	------	-----------


SKANSKA Skanska a.s.
 Křižíkova 682/34a
 186 00 Praha 8 - Karlín
 IČO: 26271303
 DIČ: CZ699004845
 dc223

Počet listů: 1	Č. dodavatele: 2627130380	Pr. Org.: 3280	Závod: 3280	Prod.kancelář:
Vyhotovil: Simona Horylová		SPP / Zakázka	Druh dokl. Č.dokl.	Ref.dokl.
Telefon: 585 106 229	Fax: 585 106 339	26834.	ZSSP 8041005363	12464873
E-mail: Simona.Horylova@Skanska.CZ			Č. odběratele:	831964

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Oprava MK č. 3c, 33c, 44c a 45c (Ludvíkovice)
Objekt: MK 3c

12/2019

Objednatel: Obec Ludvíkovice
Zhotovitel: Skanska a.s.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 12.12.2019

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
K		Chemický postřik hebicidy	m2	181,200		181,200	3,00		3,00	0,00		0,00
K		Odstranění stávajícího asfaltového povrchu do tl. 50 mm	m2	598,000		598,000	57,00		57,00	0,00		0,00
K		Vytřhání stávajících obrubníků	m	46,000		46,000	35,00		35,00	0,00		0,00
K		Výkop rýhy do š. 600 mm	m3	4,600		4,600	646,96		646,96	0,00		0,00
K		Odstranění betonového podkladu komunikace	m2	25,200		25,200	355,99		355,99	0,00		0,00
K		Odkopávky, prokopávky v homině tř. 3 - odtěžení podkladních vrstev do hl. 30 cm	m3	6,300		6,300	306,03		306,03	0,00		0,00
K		Doplnění konstrukčních vrstev ŠD a broušenou živici do tl. 250mm	t	15,750		15,750	190,98		190,98	0,00		0,00
K		Ruční bourání betonů v místech vjezdů	m2	30,500		30,500	105,02		105,02	0,00		0,00
K		Zřízení konstrukční vrstvy z betonu prostého	m3	3,780		3,780	3 846,03		3 846,03	0,00		0,00
K		Strojní vyrovnání stávajícího podkladu	t	34,500		34,500	296,00		296,00	0,00		0,00
K		Asfaltový beton ohrusný ACO 11, 50 mm	m2	598,000		310,228	278,00		278,00	66 243,51		66 243,51
K		Spojovací postřik s alfaiové emulze 0,8 kg/m2	m2	598,000		598,000	15,00		15,00	0,00		0,00
K		D+M sílniční obrubníky 1000/250/12	m	46,000		46,000	456,00		456,00	0,00		0,00
K		Ošelfení pracovní spáry závlivkou	m	11,000		11,000	103,00		103,00	0,00		0,00
K		Řezání asfaltového povrchu do 100 mm	m	11,000		11,000	76,00		76,00	0,00		0,00
K		Výšková úprava hmce šoupěte v betonovém podkladu	ks	1,000	5,000	6,000	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	5 030,00	5 030,00
K		Výšková úprava vpusti v betonovém podkladu se zvýšením poklopu	ks	2,000	-1,000	1,000	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00
K		Výšková úprava uliční vpusti v betonovém podkladu se zvýšením mříže	ks	3,000		3,000	1 361,00		1 361,00	0,00		0,00
K		Vodorovná doprava suti/vybouraných hmot do 10000 m	t	105,804		105,804	149,00		149,00	0,00		0,00
K		Příplatek do 5 km	t	1 587,060	-1 269,660	317,400	77,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00
K		Skládkovné	t	105,804		105,804	178,00		178,00	0,00		0,00
K		Přesun hmot pro živinčné vozovky	t	110,261		110,261	71,00		71,00	0,00		0,00
K		Vytyčení IS	soub	1,000		1,000	2 958,00		2 958,00	0,00		0,00
K		Dopravní opatření během stavby	soub	1,000		1,000	4 142,00		4 142,00	0,00		0,00
Celkem										86 243,51	5 030,00	91 273,51

Za Objednatele: Obec Ludvíkovice

V Děčíně dne 13.12.2019

Za zhotovitele: Skanska a.s.

V Ústí nad Labem dne 13.12.2019

Jaroslav Wiedermann, TDI



Radek Strňal, hlavní stavbyvedoucí



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

číslo

2

sledované období: měsíc Prosinec

rok 2019

Počet příloh

1

ZHOTOVITEL	26271303 (ICO)	CZ699004845	(DIČ)
Název a sídlo	Skanska a.s., Křížkova 682/34a, 186 00 Praha - Karlín		
Provádějíci závod	Stř. 0814 Strial	26834.800814.0001	

OBJEDNATEL	831964 (ICO)	CZ00831964	(DIČ)
Název a sídlo	Obec Ludvíkovice	Ludvíkovice 71,407 13 Ludvíkovice	
Smlouva o dílo číslo	10000143500	dodatek č. ...	1 2
ze dne		ze dne	27.11.2019 11.12.2019

Název stavby:	Oprava MK 3c v Ludvíkovících	číslo :
Název fakturačního celku - stavebního objektu:	3c	kraj, okr. ÚK
Místo stavby:	Ludvíkovice	

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE

Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Stavební práce - dokončené Kč (měrné jednotky)	273 467,49	91 273,51	364 741,00
DPH v Kč	57428,1729	19 167,44	76 595,61
Stavební práce celkem vč. DPH Kč (měrné jednotky)	330 895,66	110 440,95	441 336,61

PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech prov. prací dodávek odpovídá zadání objednatele v SOD nebo objednávce, platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti na místě ke dni zjišťování, a dále, že ceny uvedené v tomto protokole odpovídají cenám sjednaným v SOD nebo objednávce.

Zhotoviteli vzniká dnem podpisu tohoto protokolu právo na zaplacení ve smyslu podmínek sjednaných v SOD nebo objednávce.

Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů objednatele na úseku investiční výstavby nebo údržby.

Zjišťování provedených stavebních prací za období

Prosinec 2019 ukončeno dne 13.12.2019

Za zhotovitele:

Jméno Radek Strial
funkce hl. stavbyvedoucí

Podpis



Za objednatele:

Jméno Jaroslav Widermann
funkce tech.dozor objednatele

Podpis

