

Dodavatel IČO: 26271303 DIČ: CZ699004845 Skanska a.s. Křížíkova 682/34a 186 00 Praha 8 - Karlín zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 15904		Číslo dokladu: 8041005365 Smlouva/Objednávka : 10000143500 Variabilní symbol (Č.f.a.): 8041005365 Konstantní symbol 308	
		Doručovací adresa DOPORUČENĚ Obec Ludvíkovice Ludvíkovice 71 CZ-407 13 LUDVÍKOVICE	
Peněžní ústav ING Bank CZ Číslo účtu 1000564927/3500 BIC INGBCZPP IBAN CZ55 3500 0000 0010 0056 4927 !!! POZOR ZMĚNA BANKOVNÍHO SPOJENÍ !!!		Odběratel: IČO: 00831964 DIČ: CZ00831964 Obec Ludvíkovice Ludvíkovice 71 CZ-407 13 Ludvíkovice	
Místo vystavení daňového dokladu Skanska a.s., divize Inženýrské stavitelství Křížíkova 682/34a 186 00 Praha 8 - Karlín		Datum vystavení: 19.12.2019 Datum uskut. zdan. plnění: 18.12.2019 Datum splatnosti: 19.01.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem	



Na základě Smlouvy o dílo, zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích a soupisu provedených prací za období 12/2019 Vám fakturujeme provedené práce na akci " Oprava MK 33c v Ludvíkovících ".

Rozsah a předmět plnění	MJ	Cena / MJ	Počet	Sazba DPH	Základ CZK	Měna dokladu CZK	
						DPH CZK	Celkem CZK
Stavební práce, DPH 21%, bez výpočtu	JV	162.383,00	1	21,00	162.383,00	0,00	162.383,00
Celkem					162.383,00	0,00	162.383,00
Celkem k úhradě:							162.383,00

Rekapitulace DPH v CZK

DPH	21,00 %	Základ:	162.383,00	Daň:	0,00
-----	---------	---------	------------	------	------

Reverse charge. Daň odvede zákazník.

ZD 162 383,-
 DANĚ 34 100,-

 196 483,43

 DPH uplatněno 00 % A7 USD, 22

Počet listů: 1	Č. dodavatele: 2627130380				
Vyhotovil: Simona Horylová					
Telefon: 585 106 229	Fax: 585 106 339	26834.	ZSSP	8041005365	12465000
E-mail: Simona.Horylova@Skanska.CZ			Č. odběratele:	831964	

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Oprava MK č. 3c, 33c, 44c a 45c (Ludvíkovice)
 Objekt: MK 33c

12/2019

Objednatel: Obec Ludvíkovice
 Zhotovitel: Skanska a.s.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 18.12.2019

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
D HSV Práce a dodávky HSV										679 780,00	-218 361,00	461 419,00
D 1 Zemní práce										0,00	0,00	0,00
K	113107162	Odsunutí podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	527,000	-527,000	0,000	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	113154122	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m2	167,500		167,500	57,00		57,00	0,00		0,00
K	113154124	Frézování živiničného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	167,500		167,500	57,00		57,00	0,00		0,00
K	119002411	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zařízení	m2	30,000		30,000	274,00		274,00	0,00		0,00
K	119002412	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odsunutí	m2	30,000		30,000	130,00		130,00	0,00		0,00
K	121101101	Sejmutí omítky nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upolfebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	3,750		3,750	26,93		26,93	0,00		0,00
K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	203,015	-53,390	149,625	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině tř. 4 Příplatek k cenám za teplost hominy tř. 4	m3	20,302	-5,390	14,912	20,98	20,96	20,99	0,00	0,00	0,00
K	162701105	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	206,765	-53,390	153,375	148,00	148,01	148,00	0,00	0,00	0,00

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započalých 1 000 m	m3	620,295	-160,170	460,125	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
K	171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z homin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	145,030	-145,030	0,000	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	58331212R	materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133	t	242,100	-242,100	0,000	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	58343934R	kamenivo drcené hrubé frakce 8-32	t	18,954		18,954	379,02		379,02	0,00		0,00
K	171101112	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z homin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) pod 0,9 nebo mimo aktivní zónu	m3	8,015		8,015	52,03		52,03	0,00		0,00
M	58331202R.1	zemina neseďavá nenamrzavá vhodná do násypu	t	14,427		14,427	117,97		117,97	0,00		0,00
K	171201211.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	372,177	-69,674	302,503	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00
K	181301102	Rozprostření a urovnání omíče v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	34,500		34,500	33,01		33,01	0,00		0,00
M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omíče	t	9,315		9,315	619,97		619,97	0,00		0,00
K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	34,500		34,500	4,00		4,00	0,00		0,00
M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	0,518		0,518	102,32		102,32	0,00		0,00
K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v homině lř. 1 až 4 se zhutněním	m2	269,000		269,000	8,00		8,00	0,00		0,00
K	23020010R	Montáž chrániček podélně půlených	m	60,000	-60,000	0,000	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	1383579	Úložný materiál Chráničky Pevné CHRANICKÁ DELENA 06110/2 CA	m	60,000	-60,000	0,000	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D 2 Zakládání

										0,00	0,00	0,00
K	278311213R	Zálivka z cementové zálivkové malty	m3	0,002		0,002	49 000,00		49 000,00	0,00		0,00

D 5 Komunikace pozemní

										131 082,00	0,00	131 082,00
K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	665,000	-332,500	332,500	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00
K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	256,000		179,319	370,00		370,00	66 348,00		66 348,00
K	569851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrti tl. 150 mm	m2	9,600		9,600	128,96		128,96	1 238,00		1 238,00
K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním	m3	0,038		0,038	210,53		210,53	8,00		8,00
K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	256,000		256,000	15,00		15,00	3 840,00		3 840,00

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m ²	m ²	256,000		256,000	11,00		11,00	2 816,00		2 816,00
K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m ²	256,000		256,000	222,00		222,00	56 832,00		56 832,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 0,00 0,00

K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m ² objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	3,000		3,000	190,00		190,00	0,00		0,00
K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	3,000		3,000	234,00		234,00	0,00		0,00
K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	149,550		149,550	223,00		223,00	0,00		0,00
M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	39,150		39,150	146,00		146,00	0,00		0,00
M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	10,000		10,000	406,00		406,00	0,00		0,00
M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	34,000		34,000	154,00		154,00	0,00		0,00
M	59217019R	obrubník betonový silniční 100x10x20 cm	m	66,400		66,400	100,99		100,99	0,00		0,00
K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zatím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	14,200		14,200	103,03		103,03	0,00		0,00
K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,200		7,200	73,06		73,06	0,00		0,00
K	919799R	Řezání obrubníků na potřebnou délku	kus	67,000		67,000	414,00		414,00	0,00		0,00
K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou palkou	kus	3,000		3,000	237,00		237,00	0,00		0,00
K	966006211	Odstranění (demonťáž) svíslých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	3,000		3,000	32,00		32,00	0,00		0,00
K	977211131	Řezání konstrukcí stěnovou pilou z kamene hloubka řezu do 200 mm	m	7,200		7,200	770,00		770,00	0,00		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00 0,00 0,00

K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	212,963	-152,830	60,133	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 555,556	-1 833,964	721,592	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	3 608,00
K	997221845.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu oleje a tuků do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	60,133		60,133	212,99		212,99	0,00		0,00
K	997221855.	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	152,830	-152,830	0,000	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
D	998	Přesun hmot								0,00	0,00	0,00
K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	64,862		64,862	34,00		34,00	0,00		0,00
DOD										0,00	0,00	0,00
K	56712381R	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2		256,000	256,000		436,00	436,00	0,00	0,00	0,00
K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2		256,000	256,000		46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
M	693110410	geotextilie netkaná geoNetex M/B, 300 g/m2, šíře 300 cm	m2		281,600	281,600		35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
K	08457211	Odkop zeminy od podezdívky	m3		0,658	0,658		185,41	185,41	0,00	0,00	0,00
K	528425RE	Doplnění ŠD mezi obrubníkem a podezdívkou s hutněním a urovnáním	m3		3,250	3,250		135,08	135,08	0,00	0,00	0,00
K	542828R	Kladení zámkové dlažby s dodávkou	m2		19,500	19,500		540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
K	919852R	Geotextilie pro ochranu, separaci mezi obrubníkem a podezdívkou s uchyčením vč. dodávky	m2		29,000	29,000		95,00	95,00	0,00	0,00	0,00
Celkem										131 082,00	0,00	131 082,00

Za Objednatele: Obec Ludvíkovice

V Děčíně dne 18.12.2019

Jaroslav Wiedemann, TDI



Za zhotovitele: Skanska a.s.

V Ústí nad Labem dne 18.12.2019

Radek Strial, hlavní stavbyvedoucí



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Oprava MK č. 3c, 33c, 44c a 45c (Ludvíkovice)

Objekt: Vedlejší a ostatní ...

12/2019

Objednatel: Obec Ludvíkovice

Zhotovitel: Skanska a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 18.12.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				31 301,00	0,000
VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				19 822,00	0,000
1	012002001	Geodetické práce - vytyčení inženýrských sítí	Kč	1,000	1 420,00	1 420,00	0,000
2	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	4 142,00	4 142,00	0,000
3	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	4 142,00	4 142,00	0,000
4	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	5 917,00	5 917,00	0,000
5	013203001	Fotodokumentace stavby	Kč	1,000	355,00	355,00	0,000
6	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	2 367,00	2 367,00	0,000
7	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	1 479,00	1 479,00	0,000
VRN3		Zařízení staveniště				7 692,00	0,000
8	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 550,00	3 550,00	0,000
9	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	4 142,00	4 142,00	0,000
VRN4		Inženýrská činnost				3 787,00	0,000
10	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	3 787,00	3 787,00	0,000
Celkem						31 301,00	0,000

Za objednatele Obec Ludvíkovice dne 18.12.2019 Jaroslav Wiedermann, TDI	Za zhotovitele Skanska a.s. dne 18.12.2019 Radek Strial, hlavní stavbyvedoucí
---	---

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

číslo 2

sledované období: měsíc Prosinec rok 2019 Počet příloh 1

ZHOTOVITEL	26271303 (IČO)	CZ699004845	(DIČ)
Název a sídlo	Skanska a.s., Křížkova 682/34a, 186 00 Praha - Karlín		
Provádějíci závod	Str. 0814 Strial	26834.800814.0001	

OBJEDNATEL	831964 (IČO)	CZ00831964	(DIČ)
Název a sídlo	Obec Ludvíkovice	Ludvíkovice 71,407 13 Ludvíkovice	
Smlouva o dílo číslo	10000143500	dodatek č. ...	1 2
ze dne		ze dne	27.11.2019 11.12.2019

Název stavby:	Oprava MK 33c v Ludvíkovících	číslo :
Název fakturačního celku - stavebního objektu:	33c	kraj, okr. ÚK
Místo stavby:	Ludvíkovice	

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE

Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Stavební práce - dokončené Kč (měrné jednotky) bez DPH	477 431,00	162 383,00	639 814,00
DPH v Kč			
Stavební práce celkem vč. DPH Kč (měrné jednotky)			

PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokole a specifikovaný v příložených soupisech prov. prací dodávek odpovídá zadání objednatele v SOD nebo objednávce, platně projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti na místě ke dni zjišťování, a dále, že ceny uvedené v tomto protokole odpovídají cenám sjednaným v SOD nebo objednávce.

Zhotoviteli vzniká dnem podpisu tohoto protokolu právo na zaplacení ve smyslu podmínek sjednaných v SOD nebo objednávce.

Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů objednatele na úseku investiční výstavby nebo údržby.

Zjišťování provedených stavebních prací za období

Prosinec 2019 ukončeno dne 18.12.2019

Za zhotovitele:

 Jméno Radek Strial
 funkce hl. stavbyvedoucí

Podpis



Za objednatele:

 Jméno Jaroslav Widermann
 funkce tech.dozor objednatele

Podpis

