


Dodavatel IČO: 26271303 DIČ: CZ699004845 Skanska a.s. Křížíkova 682/34a 186 00 Praha 8 - Karlín zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 15904	Číslo dokladu: 8041005361 Smlouva/Objednávka : 10000143500 Variabilní symbol (Č.f.a.): 8041005361 Konstantní symbol 308
Peněžní ústav ING Bank CZ Číslo účtu 1000564927/3500 BIC INGBCZPP IBAN CZ55 3500 0000 0010 0056 4927 !!! POZOR ZMĚNA BANKOVNÍHO SPOJENÍ !!!	Doručovací adresa DOPORUČENĚ Obec Ludvíkovice Ludvíkovice 71 CZ-407 13 LUDVÍKOVICE  8041005361
Místo vystavení daňového dokladu Skanska a.s., divize Inženýrské stavitelství Křížíkova 682/34a 186 00 Praha 8 - Karlín	Odběratel: IČO: 00831964 DIČ: CZ00831964 Obec Ludvíkovice Ludvíkovice 71 CZ-407 13 Ludvíkovice Datum vystavení: 18.12.2019 Datum uskut. zdan. plnění: 13.12.2019 Datum splatnosti: 19.01.2020 Forma úhrady: Převodním příkazem 

Na základě Smlouvy o dílo, zjišťovacího protokolu o provedených stavebních pracích a soupisu provedených prací za období 12/2019 Vám fakturujeme provedené práce na akci " Oprava MK 44c v Ludvíkovících ".

Rozsah a předmět plnění	MJ	Cena / MJ	Počet	Sazba DPH	Základ CZK	Měna dokladu CZK	
						DPH CZK	Celkem CZK
Tržby z prod. sl., st. práce DPH 21%	JV	145.526,00	1	21,00	145.526,00	30.560,46	176.086,46
Celkem					145.526,00	30.560,46	176.086,46
Celkem k úhradě:							176.086,46

Rekapitulace DPH v CZK

DPH 21,00 % Základ: 145.526,00 Daň: 30.560,46


Skanska a.s.
 Křížíkova 682/34a
 186 00 Praha 8 - Karlín
 IČO: 26271303
 DIČ: CZ699004845

Počet listů: 1	Č. dodavatele: 2627130380	Pr. Org.: 3280	Závod: 3280	Prod.kancelář:
Vyhotovil: Simona Horylová		SPP / Zakázka	Druh dokl. Č.dokl.	Ref.dokl.
Telefon: 585 106 229 Fax: 585 106 339		26834.	ZSSP 8041005361	12464881
E-mail: Simona.Horylova@Skanska.CZ			Č. odběratele:	831964

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ 12/2019

Stavba: Oprava MK č. 3c, 33c, 44c a 45c (Ludvíkovice)

Objekt: MK 44c

Objednatel: Obec Ludvíkovice

Zhotovitel: Skanska a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13.12.2019

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	295,000		295,000	23,00		23,00	0,00		0,00
K	113154122	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m ²	5,500		5,500	142,00		142,00	0,00		0,00
K	113154124	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m ² bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m ²	2,300		2,300	142,17		142,17	0,00		0,00
K	119002411	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m zřízení	m ²	30,000		30,000	274,00		274,00	0,00		0,00
K	119002412	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovně pojízdné z tlustého ocelového plechu šířky výkopu do 1 m odstranění	m ²	30,000		30,000	130,00		130,00	0,00		0,00
K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m ³	4,500		4,500	27,11		27,11	0,00		0,00
K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině ř. 4 do 100 m ³	m ³	227,650	-79,712	147,938	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00
K	122301109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v homině ř. 4 Příplatek k cenám za lepivost hominy ř. 4	m ³	22,765	-7,971	14,794	21,00	20,95	21,02	0,00	0,00	0,00
K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu hominy	m ³	25,000	-7,971	17,029	326,00	326,06	325,97	0,00	0,00	0,00
K	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině ř. 4 do 100 m ³	m ³	1,308		1,308	629,97		629,97	0,00		0,00
K	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v homině ř. 4 Příplatek k cenám za lepivost hominy ř. 4	m ³	0,131		0,131	45,80		45,80	0,00		0,00

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	3,600		3,600	80,00		80,00	0,00		0,00
K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	3,600		3,600	13,89		13,89	0,00		0,00
K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	233,458	-79,712	153,746	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00
K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	700,374	-239,136	461,238	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
K	171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	134,288		134,288	79,00		79,00	0,00		0,00
M	58331212R	<i>materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133</i>	t	240,300		240,300	187,00		187,00	0,00		0,00
M	58343934R	<i>kamenivo drcené hrubé frakce 8-32</i>	t	1,418		1,418	378,70		378,70	0,00		0,00
K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	420,224	-104,020	316,204	178,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00
K	171101112	Uložení sypaniny do násypů s rozproštěním sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) pod 0,9 nebo mimo aktivní zónu	m3	35,805		35,805	52,00		52,00	0,00		0,00
M	58331202R.1	<i>zemina neseďavá nenamrzavá vhodná do násypu</i>	t	64,449		64,449	118,00		118,00	0,00		0,00
K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,648		0,648	69,44		69,44	0,00		0,00
M	58331202R.2	<i>zemina neseďavá nenamrzavá vhodná do zásypu</i>	t	1,166		1,166	118,35		118,35	0,00		0,00
K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny sítím	m3	0,540		0,540	288,89		288,89	0,00		0,00
M	58337331	<i>štěrkopisek frakce 0/22</i>	t	0,972		0,972	296,30		296,30	0,00		0,00
K	181301102	Rozproštění a urovnání omíce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	72,000		72,000	33,00		33,00	0,00		0,00
M	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - omíce</i>	t	19,440		19,440	620,01		620,01	0,00		0,00
K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené píchy do 1000 m ² výsevem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	72,000		72,000	4,00		4,00	0,00		0,00
M	00572472	<i>osivo směs travní krajinná-rovinná</i>	kg	1,080		1,080	102,78		102,78	0,00		0,00
K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	267,000		267,000	8,00		8,00	0,00		0,00
K	23020010R	Montáž chráničků podélně pütových	m	12,500		12,500	301,04		301,04	0,00		0,00

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
M	1383579	Uložný materiál Chráněčky Pevné CHRANICKA DELENA 06110/2 CA	m	12,500		12,500	301,04		301,04	0,00		0,00
K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,120		0,120	800,00		800,00	0,00		0,00
K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	5,000	-5,000	0,000	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	59224184	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm	kus	1,000	-1,000	0,000	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	59224187	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm	kus	4,000	-4,000	0,000	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	2,000		2,000	177,00		177,00	0,00		0,00
M	59224188	prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000		2,000	344,00		344,00	0,00		0,00
K	564851111	Podklad ze šterkodrtí ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	657,500		657,500	121,00		121,00	0,00		0,00
K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 70 mm	m2	266,300		117,678	370,00		370,00	98 531,00		43 541,00
K	568851111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění šterkodrtí tl. 150 mm	m2	30,000		30,000	129,00		129,00	0,00		3 870,00
K	569903311	Zřízení zemních krajnic z homin jakékoliv třídy se zhuštěním	m3	0,120		0,120	208,33		208,33	0,00		25,00
K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu siličnického s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	266,300		266,300	15,00		15,00	3 995,00		3 995,00
K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze siličnické emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	269,500		269,500	11,00		11,00	2 965,00		2 965,00
K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tl. 40 mm	m2	269,500		269,500	222,00		222,00	59 829,00		59 829,00
K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštlenného SN 10 DN 150	m	6,500		6,500	86,00		86,00	0,00		0,00
M	10.076.827	Trubka kabelová chránička 160 černá	M	6,500		6,500	64,00		64,00	0,00		0,00
K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštlenného jednovrstvého, tuhost třídy SN 10 DN 160	m	1,200		1,200	501,67		501,67	0,00		0,00
K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus	2,000		2,000	136,00		136,00	0,00		0,00
M	28612202	koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN 12/16	kus	2,000		2,000	374,00		374,00	0,00		0,00
K	877355122	Montáž nalepovací odbočné tvarovky na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	1,000		1,000	185,00		185,00	0,00		0,00
M	28612221R	odbočka kanalizační nalepovací PVC pro odbočné potrubí DN 160	kus	1,000		1,000	301,00		301,00	0,00		0,00
K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000		1,000	891,00		891,00	0,00		0,00
M	59223864	prstavec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	1,000		1,000	277,00		277,00	0,00		0,00
M	59223858	skruž betonová pro uliční vpust' homí 45 x 57 x 5 cm	kus	1,000		1,000	706,00		706,00	0,00		0,00

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
M	59223850	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	1,000		1,000	680,00		680,00	0,00		0,00
K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na banno pro řídu zatížení D400, E600	kus	1,000		1,000	851,00		851,00	0,00		0,00
M	55242320R	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm vč. rámu	kus	1,000		1,000	4 142,00		4 142,00	0,00		0,00
M	59223874	koš vysoký pro uliční vpusti, žárově zinkovaný plech, pro rám 500/300	kus	1,000		1,000	666,00		666,00	0,00		0,00
K	914111111	Montáž svísel dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1,000		1,000	190,00		190,00	0,00		0,00
K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000		1,000	234,00		234,00	0,00		0,00
K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 20/25 XF3	m	60,700		60,700	223,00		223,00	0,00		0,00
M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	6,300		6,300	146,03		146,03	0,00		0,00
M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	5,000		5,000	406,00		406,00	0,00		0,00
M	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	44,000		44,000	154,00		154,00	0,00		0,00
M	59217035R	obrubník betonový obloukový vnitřní, vnější 78 x 15 x 25cm	m	1,400		1,400	419,29		419,29	0,00		0,00
M	59217019R	obrubník betonový silniční 100x10x20 cm	m	4,000		4,000	101,00		101,00	0,00		0,00
K	916231213R	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 16/20 XF1	m	3,000		3,000	337,00		337,00	0,00		0,00
M	59217003	obrubník betonový zahradní 50x5x25cm	m	3,000		3,000	100,00		100,00	0,00		0,00
K	919799R	Řezání obrubníků na potřebnou délku	kus	4,000		4,000	414,00		414,00	0,00		0,00
K	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živícného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	14,000		14,000	103,00		103,00	0,00		0,00
K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuštění s betonovou patkou	kus	1,000		1,000	237,00		237,00	0,00		0,00
K	966006211	Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000		1,000	32,00		32,00	0,00		0,00
K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	86,706		86,706	24,00		24,00	0,00		0,00
K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 040,472		1 040,472	5,00		5,00	0,00		0,00
K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	1,156		1,156	212,80		212,80	0,00		0,00
K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	85,550		85,550	178,00		178,00	0,00		0,00

TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství v rozpočtu	Množství v dodatcích	Množství celkem	JC v rozpočtu	JC v dodatcích	Průměrná JC	Náklad v rozpočtu	Náklad v dodatcích	Náklad celkem
K	99B225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	46,894		46,894	33,99		33,99	0,00		0,00

DOD **Dotatky** **0,00** **0,00** **0,00**

K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²		-295,000	-295,000		23,00	23,00		0,00	0,00
K	171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z homin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí l(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m ³		-134,288	-134,288		79,00	79,00		0,00	0,00
M	58331212R	<i>materiál vhodný do aktivní zony nenamrzavý dle TP 146 a ČSN 73 6133</i>	t		-240,300	-240,300		187,00	187,00		0,00	0,00
K	23020010R	Montáž chrániček podélně púlených	m		-12,500	-12,500		301,04	301,04		0,00	0,00
M	1383579	<i>Úložný materiál Chráničky Pevné CHRANICKA DELENA 06110/2 CA</i>	m		-12,500	-12,500		301,04	301,04		0,00	0,00
K	564851111	Podklad ze šterkodritu ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m ²		-328,750	-328,750		121,00	121,00		0,00	0,00
K	56712381R	Podklad ze směsi stmelené cementem na dálnici SC C 8/10 (KSC l) tl 150 mm	m ²		266,300	266,300		436,00	436,00		0,00	0,00
K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m ²	m ²		266,300	266,300		46,00	46,00		0,00	0,00
M	693110410	<i>geotextilie netkaná geoNetex MB, 300 g/m², šíře 300 cm</i>	m ²		292,930	292,930		35,00	35,00		0,00	0,00
K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t		-85,500	-85,500		24,00	24,00		0,00	0,00
K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t		-1 026,000	-1 026,000		5,00	5,00		0,00	0,00
K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovná) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t		-85,550	-85,550		178,00	178,00		0,00	0,00

Celkem

0,00 114 225,00

Za Objednatele: Obec Ludvíkovice

V Děčíně dne 13.12.2019

Za zhotovitele: Skanska a.s.

V Ústí nad Labem dne 13.12.2019

Jaroslav Wiedemann, TDI



Radek Strial, hlavní stavbyvedoucí



SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ

Stavba: Oprava MK č. 3c, 33c, 44c a 45c (Ludvíkovice)

Objekt: Vedlejší a ostatní ...

12/2019

Objednatel: Obec Ludvíkovice

Zhotovitel: Skanska a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 13.12.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	012002001	Geodetické práce - vytyčení inženýrských sítí	Kč	1,000	1 420,00	1 420,00	0,000
2	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	4 142,00	4 142,00	0,000
3	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	4 142,00	4 142,00	0,000
4	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	5 917,00	5 917,00	0,000
5	013203001	Fotodokumentace stavby	Kč	1,000	355,00	355,00	0,000
6	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	Kč	1,000	2 367,00	2 367,00	0,000
7	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	1 479,00	1 479,00	0,000
8	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 550,00	3 550,00	0,000
9	034303000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	4 142,00	4 142,00	0,000
10	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000	3 787,00	3 787,00	0,000

Celkem

31 301,00

0,000

Za objednatele Obec Ludvíkovice Jaroslav Wiedermann, TDI	Za zhotovitele Skanska a.s. Radek Striál, hlavní stavbyvedoucí
--	--

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

číslo 2

sledované období: měsíc Prosinec rok 2019 Počet příloh 2

ZHOTOVITEL	26271303 (IČO)	CZ699004845	(DIČ)
Název a sídlo	Skanska a.s., Křížkova 682/34a, 186 00 Praha - Karlín		
Provádějíci závod	Stř. 0814 Strial	26834.800814.0001	

OBJEDNATEL	831964 (IČO)	CZ00831964	(DIČ)
Název a sídlo	Obec Ludvíkovice	Ludvíkovice 71,407 13 Ludvíkovice	
Smlouva o dílo číslo	10000143500	dodatek č. ... 1	2
ze dne		ze dne 27.11.2019	11.12.2019

Název stavby:	Oprava MK 44c v Ludvíkovících	číslo :
Název fakturačního celku - stavebního objektu:	44c	kraj, okr. ÚK
Místo stavby:	Ludvíkovice	

ODSOUHLASOVANÉ ÚDAJE

Název	od zahájení do konce předchozího měsíce	ve sledovaném měsíci	Od zahájení do konce sledovaného měsíce
Stavební práce - dokončené Kč (měrné jednotky)	441 151,00	145 526,00	586 677,00
DPH v Kč	92 641,71	30 560,46	123 202,17
Stavební práce celkem vč. DPH Kč (měrné jednotky)	533 792,71	176 086,46	709 879,17

PROHLÁŠENÍ

Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech prov. prací dodávek odpovídá zadání objednatele v SOD nebo objednávce, platné projektové dokumentaci a zjištěné skutečnosti na místě ke dni zjišťování, a dále, že ceny uvedené v tomto protokolu odpovídají cenám sjednaným v SOD nebo objednávce.
Zhotoviteli vzniká dnem podpisu tohoto protokolu právo na zaplacení ve smyslu podmínek sjednaných v SOD nebo objednávce.
Pro účely vykazování provedených stavebních prací budou údaje z tohoto protokolu převzaty do státních statistických výkazů objednatele na úseku investiční výstavby nebo údržby.

Zjišťování provedených stavebních prací za období

Prosinec 2019 ukončeno dne 13.12.2019

Za zhotovitele:

Jméno Radek Strial
funkce hl. stavbyvedoucí

Podpis



Za objednatele:

Jméno Jaroslav Widermann
funkce tech.dozor objednatele

Podpis

